

Par līgumsoda piemērošanu Pirkuma līgumiem Nr. 010000/23-241

"Invertoru pirkums un piegāde"

2023.gada 24. februārī tika noslēgts līgums Nr. 010000/23-241 "Līgums par invertoru pirkumu un piegādi" starp AS „Latvenergo” un SIA “Baltijas Elektro Sabiedrība” par invertoru piegādi. Līguma cena 596 479.00 EUR bez PVN un līgumā noteikts, ka preces jāpiegādā [...] nedēļu laikā pēc avansa rēķina samaksas, kas bija veikts 02.06.2023, tāpat, līdz 2023. gada 22.septembrim. Saskaņā ar līguma vispārīgo nosacījumu 4.3. punkta prasībām Pasūtītājs piemēro līgumsodu par Līgumā noteikto termiņu (tostarp arī Pasūtījuma izpildes termiņu) neievērošanu, Izpildītājs maksā līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavēto preču summas bez PVN par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavēto preču summas bez PVN. Šis līgumsods tiek piemērots tikai par preču piegādes nokavējumu Pasūtījuma ietvaros un ir vienīgais līdzeklis jebkura Pasūtījuma izpildes termiņa neievērošanas gadījumā no Izpildītāja puses, kamēr nav sasniegta šajā punktā minētā maksimālā līgumsoda summa.

Līgumā Nr. 010000/23-241 noteiktajā termiņā tika piegādāti 19 gab. invertori (31.08.2023.), bet atlikušie 81 gab. invertori piegādāti 06.10.2023.-piegādes termiņa kavējums 14 kalendārās dienas (skat. Pielikums Nr.1). Termiņā nepiegādāto preču summa sastāda: $5\,926,31 \text{ EUR} \times 81 \text{ gab.} = 480\,031.11 \text{ EUR}$. Atbilstoši līguma nosacījumiem piemērojams līgumsods: $14 \times 0,5\% \times 480\,031.11 = 7\% \times 480\,031.11 = 33\,602.18 \text{ EUR}$.