

Par līgumsoda piemērošanu Pirkuma līgumiem 010000/23-483

"Invertoru pirkums un piegāde"

2023.gada 18. aprīlī tika noslēgts līgums Nr. 010000/23-483 "Līgums par invertoru pirkumu un piegādi" starp AS „Latvenergo” un SIA “Baltijas Elektro Sabiedrība” par invertoru piegādi. Līguma cena 531 556.20 EUR bez PVN un līgumā noteikts, ka preces jāpiegādā [...] nedēļu laikā pēc avansa rēķina samaksas, kas bija veikts 30.05.2023, tāpat, līdz 2023. gada 19.septembrim. Saskaņā ar līguma vispārīgo nosacījumu 4.3. punkta prasībām mums jāpiemēro līgumsods par Līgumā noteikto termiņu (tostarp arī Pasūtījuma izpildes termiņu) DOKUMENTS Lapa 2 no 3 neievērošanu, Izpildītājs maksā līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavēto preču summas bez PVN par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavēto preču summas bez PVN. Šis līgumsods tiek piemērots tikai par preču piegādes nokavējumu Pasūtījuma ietvaros un ir vienīgais līdzeklis jebkura Pasūtījuma izpildes termiņa neievērošanas gadījumā no Izpildītāja puses, kamēr nav sasniegta šajā punktā minētā maksimālā līgumsoda summa.

Līgumam Nr. 010000/23-483 faktiskā preču piegāde bija (skat. pielikums Nr.2): 1) 06.10.2023. - invertori 7.gab, preču piegādes termiņa kavējums 17 kalendāras dienas; 2) 02.11.2023. - invertori 83 gab., preču piegādes termiņa kavējums 44 kalendārās dienas. Termiņā nepiegādāto preču summa sastāda: 5 867,14 EUR x 7 gab. = 41 069.98 EUR; 5 867,14 EUR x 83 gab. = 486 972.62 EUR. Atbilstoši līguma nosacījumiem piemērojams līgumsods: $17 \times 0,5\% \times 41\ 069.98 + 10\% \times 486\ 972.62 = 8.5\% \times 41\ 069.98 + 10\% \times 486\ 972.62 = 3490.95 + 48\ 697.26$ EUR = 52 188.21 EUR.