

## Vienošanās par grozījumiem Nr. 01R000/22-24.1

2022.gada 01.jūnija Līgumā par palīgiekārtu piegādi projektam "Rīgas HES primāro iekārtu nomaiņa", būvprojekta izstrādi, montāžas darbiem un būvdarbiem

(AS "Latvenergo" 2021/18)

Rīgā,

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

(21.03.2024.)

<b>Akciju sabiedrība "Latvenergo"</b> (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003032949 PVN maksātāja numurs: LV40003032949 Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 Kredītiestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv [...]	un	<b>SIA "LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS"</b> (turpmāk – Uzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 40103050565 PVN maksātāja numurs: LV40103050565 Adrese: Emiļa Melngaiļa iela 1A, Rīga, LV-1010 Kredītiestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv [...];
---	----	--

turpmāk katrs atsevišķi "Puse", abi kopā "Puses", saskaņā ar 2022.gada 1.jūnija Līguma par palīgiekārtu piegādi projektam "Rīgas HES primāro iekārtu nomaiņa", būvprojekta izstrādi, montāžas darbiem un būvdarbiem (AS "Latvenergo" līgumu reģistra Nr. 01R000/22-24) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 12.1. punktu, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto.

Ņemot vērā, ka:

- Līguma izpildes laikā būvniecībai tika piemērota procedūra "Paziņojums par būvniecību" atbilstoši Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 6.<sup>1</sup> 4.2.punktam, līdz ar ko darbu veikšanai nav nepieciešama būvatļauja, bet Uzņēmēja veikto darbu un abu bloku pieņemšanai ekspluatācijā nav nepieciešami Būvvaldes akti, kā arī pēc 1.bloka darbu pabeigšanas nav paredzēts parakstīt Darbu pabeigšanas aktu, kā tas bija sākotnēji paredzēts Līgumā;
- Palīgtransformatora slēgiekārtas piegādes kavējums sastāda 137 kalendārās dienas, līdz ar ko 1.bloka darbu pabeigšanas termiņš uzskatāms par attiecīgi pagarināmu atbilstoši Līguma Speciālo noteikumu 4.1.1. punkta nosacījumiem;
- Rīgas HES transformatoram Nr.1 (RTN01) piegādātie pārsprieguma novadītāji nenodrošina Līguma ietvaros Uzņēmēja projektēto pievienojumu pie 330 kV gaisvada līnijas (pārsprieguma novadītāji deformējas no pievienoto vadu svāra - fiziskās slodzes), līdz ar ko līdz pilnīgai darbu pabeigšanai tiek pielietots pagaidu pārsprieguma novadītāju pievienojuma risinājums – vadi ar mazāku šķērsgriezumu. Sākotnēji projektā paredzēto vadu slodzei atbilstošu pārsprieguma novadītāju piegāde un uzstādīšana ir plānota 2024.gada maijā;
- Pasūtītājam ir būtiski uzsākt 1.bloka izmantošanu palu periodā pirms 1.bloka darbi ir pilnībā pabeigti un 1.bloks ir pieņemts ekspluatācijā 2024.gada maijā;
- Atbilstoši Latvijas energostandarta LEK 002 1.3.43; 1.5.11.4., 1.5.19.punktam ir pieļaujams pieņemt 1.bloku pagaidu ekspluatācijā, t.i. uzsākt 1.bloka izmantošanu pirms pieņemšanas ekspluatācijā. Atbilstoši Uzņēmēja izstrādātajā Darbu organizēšanas projektā (Nr. #HR.U1 =A10 &BAB010-LEC001) noteiktajam, inženierbūves pārbūves vai atjaunošanas laikā tās izmantošana pirms pieņemšanas ekspluatācijā ir atļauta.

Puses vienojas par sekojošo:

1. Ņemot vērā, ka būvniecībai tika piemērota procedūra "Paziņojums par būvniecību", Puses vienojas:
  - 1.1. Izteikt Līguma Speciālo noteikumu 6.punkta pirmo teikumu sekojošā redakcijā:

"Garantijas defektu pieteikšanas periods Precēm ir 24 (divdesmit četri) mēneši no katra bloka Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. Garantijas defektu pieteikšanas termiņš darbiem (t.sk. būvdarbiem) un būvēm ir 60 (sešdesmit) mēneši no Būvvaldes atzīmes par pieņemšanu ekspluatācijā veikšanas datuma (saskaņā ar Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr.253 176.2.punktu 3. grupas inženierbūvēm)."
  - 1.2. Izteikt Līguma Speciālo noteikumu 13.2.4.punktu sekojošā redakcijā:

"13.2.4. Vispārīgo noteikumu 10.1.punkts tiek papildināts ar šādu tekstu:  
"Darbu nodošanas-pieņemšanas akts tiek parakstīts par katru bloku atsevišķi:  
- 1.blokam – pēc pārsprieguma novadītāja nomaiņas un Vienošanās par grozījumiem Pielikumā Nr.1 "Atlikušo veicamo būvdarbu saraksts TN-1 zonā" minēto darbu veikšanas.

- 2.blokam – pēc tam, kad 2.bloka darbi ir pieņemti ekspluatācijā saskaņā ar būvniecības normatīvo regulējumu un veikta Būvvaldes atzīme par pieņemšanu ekspluatācijā.

Sīkus defektus un trūkumus, kuri neietekmē Darbu izmantošanu to paredzētajam mērķim, var uzskaitīt sarakstā, kuru pievieno Darbu pabeigšanas aktam un Darbu nodošanas-pieņemšanas aktam ar nosacījumu, ka tas atbilst normatīvajam regulējumam (var pieņemt ekspluatācijā saskaņā ar būvniecības normatīvo regulējumu). Uzņēmējam ir jānovērš defekti un trūkumi uz sava rēķina".

1.3. Līgumā minētais Darbu pabeigšanas akts tiek parakstīts tikai pēc 2.bloka darbu pabeigšanas.

1.4. Izteikt Līguma pielikumu Nr.1 "Cenu tabulas un Etapu maksājumu saraksts" jaunā redakcijā, veicot precizējumus pielikuma sadaļas "Maksājumu etapi" pozīcijā C.3.13.

2. Lai nodrošinātu 1.bloka pieņemšanu pagaidu ekspluatācijā, Puses vienojas:

2.1. Ņemot vērā, ka līdz paziņojumam par būvdarbu pabeigšanu objektā ir pieļaujama 1.bloka pagaidu ekspluatācija, pēc 1.bloka 72 stundu Kopdarbības pārbaudes (Trial operation atbilstoši Līguma pielikuma "Tehniskā specifikācija" 17.punktam) tiek parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts par 1.bloka pieņemšanu pagaidu ekspluatācijā.

2.2. 1.bloka iekārtas pagaidu ekspluatācijas režīmā tiks ekspluatētas, ievērojot Pasūtītāja dispečeru noslodzes grafikus.

2.3. Uzņēmējs līdz 1.bloka Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim Darbu veikšanai saņem no Pasūtītāja Darbam nepieciešamos norīkojumus un rīkojumus atbilstoši Latvijas energostandartam LEK 025 un citām spēkā esošām darba drošības prasībām.

2.4. Samaksa par Līguma pielikuma Nr.1 sadaļas "Maksājumu etapi" pozīciju C.3.13 blokam tiek apstiprināta un veikta pēc Norēķinu rēķina saņemšanas un Etapa izpildes sertifikāta par 1.energobloka pieņemšanu pagaidu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas. Rēķins no Uzņēmēja puses var tikt izrakstīts pēc nodošanas-pieņemšanas akta par 1.bloka pieņemšanu pagaidu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas, paredzot, ka šī rēķina samaksa jāveic līdz 10.04.2024.

2.5. Pārsprieguma novadītāja nomainīšana tiek organizēta laika posmā no 29.04.2024. līdz 14.05.2024. Šajā punktā noteiktais termiņš var tikt precizēts atbilstoši Daugavas upes pieteces prognozei un jauno pārsprieguma novadītāju faktiskajam piegādes laikam. Gadījumā, ja Pārsprieguma novadītāji tiek piegādāti ātrāk, Pušu par Līguma izpildi atbildīgajām personām rakstveidā jāsaņemo to nomainīšanas laiks.

2.6. Risku pāreja par 1.bloka darbiem notiek atbilstoši Līguma Vispārīgo noteikumu 9.1.un 9.2 punktiem, t.i., atbildību par Darbu izpildes vietas uzturēšanu un Darbu saglabāšanu, kā arī risku par Darbu, materiālu, iekārtu (tai skaitā Pasūtītāja iekārtas, kuras nodotas Uzņēmējam Darbu izpildei), trešo personu īpašumu bojāšanu un/vai iznīcināšanu, kā arī cilvēku traumām līdz 1.energobloka Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas Uzņēmējs.

3. Šī Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4. Vienošanās ir divi pielikumi:

4.1. Pielikums Nr.1: Atlikušo veicamo būvdarbu saraksts TN-1 zonā.

4.2. Pielikums Nr.2: Līguma pielikuma Nr.1 "Cenu tabulas un Etapu maksājumu saraksts" jaunā redakcija.

5. Šī Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Uzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [...]. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

PASŪTĪTĀJS

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

[...]

[...]

UZŅĒMĒJS

SIA "LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS"

[...]

[...]