

Vienošanās Nr.2 par grozījumiem

2022.gada 01.jūnija Līgumā par palīgiekārtu piegādi projektam "Rīgas HES primāro iekārtu nomaiņa", būvprojekta izstrādi, montāžas darbiem un būvdarbiem

(ID Nr. AS "Latvenergo" 2021/18)

Rīgā,

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā
(24.01.2025.)

| | | |
|---|----|--|
| <p>Akciju sabiedrība "Latvenergo" (turpmāk – Pasūtītājs) Reģistrācijas numurs: 40003032949 PVN maksātāja numurs: LV40003032949 Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 Kredītiestāde: AS "SEB banka" SWIFT kods: UNLALV2X Konta numurs: LV24UNLA0001000221208 kuru pārstāv tās ražošanas direktors Harijs Teteris un administratīvais direktors Arnis Kurgs, kas rīkojas saskaņā ar AS "Latvenergo" valdes 2024.gada 6.februāra lēmumu Nr.36/6 "Par pilnvarojumu AS "Latvenergo" galvenajam izpilddirektoram, komercdirektoram, finanšu direktoram, ražošanas direktoram, attīstības direktoram un administratīvajam direktoram";</p> | un | <p>SIA LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS (turpmāk – Uzņēmējs) Reģistrācijas numurs: 40103050565 PVN maksātāja numurs: LV40103050565 Adrese: Rīga, Mūkusalas iela 41 Kredītiestāde: - Luminor Bank AS, Latvijas fil. SWIFT kods: - RIKOLV2X Konta numurs: - LV05RIKO0000080023269 kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Soldatenko un valdes loceklis Trokšs-Traško Aleksandrs, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem;</p> |
|---|----|--|

turpmāk katrs atsevišķi "Līdzējs", abi kopā "Līdzēji", saskaņā ar 2022.gada 01.jūnija Līguma par palīgiekārtu piegādi projektam "Rīgas HES primāro iekārtu nomaiņa", būvprojekta izstrādi, montāžas darbiem un būvdarbiem (AS "Latvenergo" līgumu reģistra Nr. 01R000/22-24) (turpmāk – Līgums) 4.2., 12.1. punktu noteikumiem, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

Ņemot vērā, ka:

- Līguma speciālo noteikumu 4.2.punkts nosaka Pasūtītājam tiesības veikt izmaiņas Darbu izpildes laika grafikā, pārceļot katra bloka darbus, kas noteikti Līguma speciālo noteikumu 4.1.1. un 4.1.2.punktā, rakstveidā vienojoties ar Uzņēmēju;
- 2.bloka darbi tika faktiski uzsākti 22.05.2024 un 2.bloka transformators ir izturējis 72 stundu pārbaudi 19.12.2024.
- Pasūtītājam ir būtiski uzsākt 2.bloka izmantošanu pirms ir pabeigti 6kV darbi atbilstoši Līguma Tehniskās specifikācijas 11.2.1. punktam un 2.bloks ir pieņemts ekspluatācijā;
- Atbilstoši Latvijas energostandarta LEK 002 1.3.43; 1.5.11.4., 1.5.19.punktiem ir pieļaujams pieņemt 2.bloku pagaidu ekspluatācijā, t.i. uzsākt 2.bloka izmantošanu pirms pieņemšanas ekspluatācijā. Atbilstoši Uzņēmēja izstrādātajā Darbu veikšanas projektā (Nr. #HR.U1 =A10 &BAB010-LEC001) noteiktajam, inženierbūves pārbūves vai atjaunošanas laikā tās izmantošana pirms pieņemšanas ekspluatācijā ir atļauta.

Līdzēji vienojas par sekojošo:

1. Lai nodrošinātu 2.bloka pieņemšanu pagaidu ekspluatācijā, Līdzēji vienojas:
 - a. Ņemot vērā, ka, atbilstoši būvprojektā noteiktajam, līdz paziņojumam par būvdarbu pabeigšanu objektā ir pieļaujama 2.bloka pagaidu ekspluatācija, pēc 2.bloka 72 stundu Kopdarbības pārbaudes (Trial operation atbilstoši Līguma pielikuma "Tehniskā specifikācija" 17.punktam) tiek parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts par 2.bloka pieņemšanu pagaidu ekspluatācijā. Līgumā minētais Darbu pabeigšanas akts pēc 2.bloka darbu pabeigšanas netiek parakstīts.
 - b. 2.bloka iekārtas pagaidu ekspluatācijas režīmā tiks ekspluatētas, ievērojot Pasūtītāja dispečeru noslodzes grafikus.
 - c. Uzņēmējs līdz 2.bloka Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim Darbu veikšanai saņem no Pasūtītāja Darbam nepieciešamos norīkojumus un rīkojumus atbilstoši Latvijas energostandartam LEK 025 un citām spēkā esošām darba drošības prasībām.
 - d. Darbu nodošanas-pieņemšanas akts 2.blokam tiek parakstīts pēc tam, kad - veikti 6 kV darbi atbilstoši Līguma Tehniskās specifikācijas punktam 11.2.1, 2.bloka darbi ir pieņemti ekspluatācijā saskaņā ar būvniecības normatīvo regulējumu un veikta Būvvaldes atzīme BIS par pieņemšanu ekspluatācijā.
 - e. Samaksa par Līguma pielikuma Nr.2 sadaļas "Maksājuma etapi" pozīciju C.3.13 2. blokam tiek apstiprināta un veikta pēc nodošanas-pieņemšanas akta par 2.bloka pieņemšanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas.

Rēķins no Uzņēmēja puses var tikt izrakstīts uzreiz pēc nodošanas-pieņemšanas akta par 2.bloka pieņemšanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas.

- f. Risku pāreja par 2.bloka darbiem notiek atbilstoši Līguma Vispārīgo noteikumu 9.1.un 9.2 punktiem, t.i., atbildību par Darbu izpildes vietas uzturēšanu un Darbu saglabāšanu, kā arī risku par Darbu, materiālu, iekārtu (tai skaitā Pasūtītāja iekārtas, kuras nodotas Uzņēmējam Darbu izpildei), trešo personu īpašumu bojāšanu un/vai iznīcināšanu, kā arī cilvēku traumām līdz 2.bloka Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas Uzņēmējs.
 - g. Ievērojot Līguma speciālo noteikumu 4.2.punkta nosacījumus, Puses vienojas, ka Līguma speciālo noteikumu 4.1.2.punktā noteiktais 2.bloka Darbu uzsākšanas datums tiek noteikts 22.05.2024., un darbu izpildes termiņš tiek attiecīgi pagarināts līdz 19.12.2024, ieskaitot.
2. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
 3. Šī Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
 4. Šī Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Uzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanās vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [...]. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

PASŪTĪTĀJS

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

[...]

[...]

UZŅĒMĒJS

SIA LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS

[...]

[...]