

**"TEC-1 energobloka darbības nodrošināšana kondensācijas režīmā,
izbūvējot siltumtīklu siltumnesēja dzesēšanas sistēmu"
(ID Nr. AS "Latvenergo" 2023/2)**

**Vienošanās par grozījumiem līgumā Nr. 01R000/23-46.2
PAR TEC-1 ENERGOBLOKA DARBĪBAS NODROŠINĀŠANU KONDENSĀCIJAS REŽIMĀ, IZBŪVĒJOT
SILTUMTĪKLU SILTUMNESĒJA DZESĒŠANAS SISTĒMU**

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

(19.08.2025)

Rīgā,

Akciju sabiedrība "Latvenergo" (turpmāk – "Pasūtītājs") Reģistrācijas numurs: 40003032949 PVN maksātāja numurs: LV40003032949 Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 Kreditīestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv [...]	un	Akciju sabiedrība "UPB" (turpmāk – "Uzņēmējs") Reģistrācijas numurs: 42103000187 PVN maksātāja numurs: LV42103000187 Adrese: Dzintaru iela 17, Liepāja, LV-3401 Kreditīestāde: [...] SWIFT kods: [...] Konta numurs: [...] kuru pārstāv [...]
---	----	--

turpmāk katrs atsevišķi "Līdzējs", abi kopā "Līdzēji", saskaņā ar 2023.gada 24.oktobrī starp Līdzējiem noslēgtā līguma "Par TEC-1 energobloka darbības nodrošināšanu kondensācijas režīmā, izbūvējot siltumtīklu siltumnesēja dzesēšanas sistēmu" (AS "Latvenergo" līgumu reģistra Nr. 01R000/23-46) (turpmāk – Līgums) 12.1.punktu, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto.

Ņemot vērā pie Līguma 08.04.2025. noslēgto Vienošanos Nr. 01R000/23-46.1, ar kuru:

- Līdzēji secināja, ka Līguma pielikuma nr. 3 "Tehniskā specifikācija" paredzētā ārējais temperatūra 30°C objektīvi nav sasniedzama Līgumā paredzēto darbu izpildes laikā, līdz ar ko Līgumā paredzēto darbu pieņemšana notiks, veicot Uzņēmēja veiktā veikspējas testa rezultātu pārrēķinu, balstoties uz dzesētāju ražotāja pārrēķina datiem un līknēm;
- Līdzēji apstiprināja, ka vasaras periodā Pasūtītājs veiks Uzņēmēja veiktā veikspējas testa rezultātu pārrēķina verifikāciju, veicot testu maksimāli tuvu nepieciešamai ārējais temperatūrai, pēc Līgumā paredzēto darbu pieņemšanas, t.i. siltumtīklu dzesēšanas sistēmas ekspluatācijas laikā",

tādējādi Līdzēji ar 08.04.2025. noslēgto Vienošanos Nr. 01R000/23-46.1 precizēja laika periodu, kad tiek pārbaudīta siltumtīklu dzesētāju visu bloku nominālā dzesēšanas jauda bez ūdens smidzināšanas sistēmas 72 MWth (pēc jaunuzstādītā dzesēšanas sistēmas siltumenerģijas skaitītāja), kas Uzņēmējam jāgarantē saskaņā ar Līgumu.

Ar šo Vienošanos Puses konstatē un piekrīt, ka:

- balstoties uz 2025.gada vasaras perioda rezultātiem, Līguma pielikuma Nr. 3 "tehniskā specifikācija" paredzētā ārējais temperatūra 30°C ir sasniedzama ļoti neregulāri, bez garantijas nodrošināt testa nosacījumu robežvērtības, kā arī veicot veikspējas testa rezultātu pārrēķinu, balstoties uz dzesētāju ražotāja pārrēķina datiem un līknēm nav sasniedzama pārrēķina rezultātu precizitāte un ticamība;
- sistēmas testu veikšanas gaitā tika novērotas un piefiksētas dzesēšanas sistēmas iepriekš nezināmās nepilnības, kas varēja ietekmēt veikspējas testa rezultātus;
- ar Līdzēju 08.04.2025. noslēgto Vienošanos Nr. 01R000/23-46.1 pie Līguma paredzētajā vasaras periodā veiktie veikspējas testi nav pietiekoši funkcionālo garantiju un kvalitātes kontroles prasību izpildes verificēšanai. Ir nepieciešama turpmāka sistēmas darbības analīze ar mērķi noskaidrot faktiskos iemeslus ieprojektēto parametru

nesasniegšanai un atkārtotam (beigu) testam, pielietojot datu pievienošanu pie Līguma pielikumā nr. 3 "Tehniskā specifikācija" pieminētajiem garantijas izejas datiem un tā brīža aktuāliem apstākļiem.

Ievērojot iepriekš minēto, Līdzēji vienojas par sekojošo:

1. Pagarināt Līguma Vispārīgo noteikumu 8.3.punktā noteikto termiņu, kurā Uzņēmēja iesniegtajam Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā, un noteikt, ka Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz 2026.gada 16.augustam.
2. Precizēt Līguma vispārīgo noteikumu 8.5.punktā noteikto Līguma izpildes nodrošinājuma dzēšanas kārtību un noteikt, ka Līguma izpildes nodrošinājums tiek dzēsts ne ātrāk, kā 10 (desmit) dienas pēc tam, kad Pasūtītājs ir verificējis Uzņēmēja veiktā testa rezultātu pārrēķinu attiecībā uz Līguma pielikuma Nr.3 "Tehniskā specifikācija" apakšpielikuma Nr.2 1.2.punktā noteiktā garantētā parametra sasniegšanu.
3. Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot šīs Vienošanās 1.punktā paredzēto Līguma izpildes nodrošinājumu, lai ieturētu Līguma Speciālo noteikumu 11.3.1.punkta a. apakšpunktā paredzēto līgumsodu par sistēmas garantētā parametra nenasniegšanu, ja garantētais parametrs netiek sasniegts, kad Pasūtītājs atbilstoši Līguma nosacījumiem veiks Uzņēmēja veiktā testa rezultātu pārrēķina verifikāciju.
4. Citi Līguma noteikumi un nosacījumi netiek mainīti.
5. Šī Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā. Vienošanās pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6. Šī Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta AS "Latvenergo" eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Pasūtītājs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai AS "Latvenergo" eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Uzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc Vienošanās parakstīšanas nosūt uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [...].

PASŪTĪTĀJS

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

UZŅĒMĒJS

AS "UPB"

[...]

[...]

[...]

[...]

Pamatojums veiktajiem grozījumiem:

Ņemot vērā apstākli, ka objekta līguma izpilde ir faktiski pabeigta – t.i. objekts nodots ekspluatācijā 08.04.2025., taču ir palikuši atliktie darbi, lai mazinātu Pasūtītāja risku. Minētie apstākļi ir objektīvi apstākļi, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ, bet gan ārēju apstākļu ietekmē. Izpildītājam nav iespējams izmērīt temperatūru, iekams āra temperatūra prognozējami sasniegtu 30° t, kā rezultātā tiek pagarināts līguma nodrošinājuma termiņš līdz 16.08.2026., kas arī ir prognozējamais termiņš, kad varētu būt veikts šis rādītums (attiecīgie mērījumi tiks veikti vasarā, sasniedzot norādīto gaisa temperatūru). Grozījumu rezultātā pagaidām līguma izpildes paziņojums IUB PVS netiek sniegts (Sākotnēji līguma izpildes termiņš tika noteikts 08.04.2025.), jo līguma 4.1. punkts nosaka, "ka Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.2), 76 (septiņdesmit sešu) nedēļu laikā pēc Līguma abpusējās parakstīšanas. Līguma izpildi apliecina akts par izmēģinājuma pārbaužu pabeigšanu un iekārtas pieņemšanu ekspluatācijā", tad līguma izpildes paziņojums tiks veikts tikai brīdī, kad būs pabeigtas izmēģinājuma pārbaudes vasarā, t.i. – atliktie darbi. Grozījumi tiek veikti pamatojoties uz SPSIL 66.panta (3.) daļas 3.pantu. Grozījumi ir uzskatāmi par būtiskiem, bet tie ir pieļaujami - iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevarēja paredzēt (2025.gada vēso, mitro klimatu vasaras mēnešos).