

**Pamatojums iepirkumam "Brīvi stāvoša 300kW DC uzlādes iekārta ar CCS2x2 kabeļiem un vadību (iepirkums Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros) / Free standing 300kW DC Charger with CCS2x2 cables and management (within DPS)" dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros
(Iepirkuma identifikācijas Nr. AS "Latvenergo" 2023/1_14.dala_3; IPR-70908) grozījumu piemērošanai saskaņā ar SPSIL 35.pantu un 66.panta (1) daļu**

19.08.2025. veiktie grozījumi Nr. 010000/25-803.1 – krāsu toņa izmaiņas un piegādes termiņa būtiska samazināšana 12.08.2025. noslēgtajā līgumā Nr. 010000/25-803 iekavētas iepirkuma gaitas dēļ. Iepirkumam ir līdzfinansējums CEF 3 (Eiropas Infrastruktūras savienošanas instruments; CEF - no angļu val.– Connecting Europe Facility), kas atbalsta infrastruktūras attīstību un veicina Eiropas Savienības dekarbonizācijas mērķu sasniegšanu 2030. un 2050. gadiem), ko ir risks neapgūt, neievērojot strikti noteikto projekta ieviešanas termiņu. Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tika pieņemts 2025.gada aprīlī, līgumu bija paredzēts slēgt 2025.gada maijā un saņemt jau piegādātu preci 2025.gada septembrī, un iekārtu uzstādīšanu pabeigt 2025.gada oktobrī. IUB iesniegtas sūdzības dēļ termiņu grafiks ir iekavējies par vismaz 8 nedēļām, līguma slēgšanu pēc pozitīva IUB atzinuma atvīzot uz 2025.gada augusta II pusi, kā rezultātā Pasūtītājs konstatē, ka lai iekļautos projekta laika grafikā, ir nepieciešama īsāka piegādes termiņa noteikšana. Pasūtītājs aicināja Autel Netherlands B.V. pārskatīt piegādes termiņu, uz ko tika saņemta apstiprinoša atbilde, ka var ievērojami paātrināt piegādes termiņu pie nosacījuma, ja iekārtas ir standarta (baltās) krāsas tonī (ražotājam pieejams krāsu tonis, lai ražotājam neaizņem vēl papildus laiku iekārtu krāsošana sākotnēji paredzētajā tonī). Pasūtītājs akceptē šādu risinājumu, jo krāsas izmaiņas nav izšķirošas, krāsa nemaina iepirkuma priekšmetu (standarta kabeļu turētāja sistēma) un nemaina piegādātāju loku, jo visi piegādātāji, kas iesniedza piedāvājumus varēja nodrošināt arī sākotnējo krāsu toņa prasību, kas ir grūtāk izpildāma, kā arī divi neatbilstošie piedāvājumi tika noraidīti vairāku tehniskā piedāvājuma neatbilstības aspektu dēļ, kas nav saistīti ar krāsas prasības neizpildi.

Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā tiek publicēts saskaņā ar SPSIL 66.panta (1) daļu, kas nosaka, ka iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem: 2) grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šī panta trešajā daļā minētajos gadījumos.

SPSIL 66.panta trešā daļa paredz, ka būtiski iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem: 3) iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu apstākļu dēļ, kurus Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevarēja paredzēt.

Balstoties uz iepriekš minēto situācijas aprakstu - apstākļos, kur ar attiecīgiem līguma grozījumiem netiek mainīts līguma vispārējais raksturs – līguma priekšmets (iekārtu iegāde) paliek nemainīgs, mainoties vienīgi vizuālajai, funkcionāli nebūtiskai īpašībai, attiecīgi grozījumi ir uzskatāmi par proporcionāliem un ekonomiski pamatoti. Līguma grozījumi vienlaikus nodrošina Pasūtītāja interesēm atbilstošu rezultātu, saglabājot CEF 3 ietvaros piešķirto finansējumu, kas atbilst SPSIL 2.panta trešās daļas mērķim – nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un publisku personu līdzekļu efektīvu izmantošanu. Turklāt Pasūtītājam nebija citu manevrēšanas opciju rūpīgākā iepirkuma gaitas plānošanā, jo CEF 3 grafiks ir neelastīgs un neparedz atkāpes ārēju apstākļu ietekmē.

Papildus informācija sākotnēji publicētajā līgumā IUB PVS:

<https://eformsb.pvs.iub.gov.lv/show/44e880fb-491b-4653-a500-c82b609ca28a>