

**Plāvinu HES hidroagregāta AN3 un Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5 un Nr.6 rekonstrukcija
(ID Nr. AS "Latvenergo" 2023/15)**

**Vienošanās Nr.6 par grozījumiem
2024.gada 29.augusta Līgumā par Plāviņu HES
hidroagregāta AN3 rekonstrukciju**

**Amendment No.6 to the Contract
for Upgrade of Plavinas HPP Unit AN3
of 29 August 2024**

Rīgā,

(02.03.2026.)

Rīga,

(02.03.2026.)

AS "Latvenergo" (turpmāk tekstā – "Pasūtītājs"),
tās [...]

un

**Pilsabiedrība (PS) "ERR, NORDES, PRO
DEV"** (turpmāk tekstā – "Uzņēmējs"), kuru pārstāv
PS "ERR, NORDES, PRO DEV" biedra SIA
"NORDES BŪVE" [...], kurš darbojas saskaņā ar
statūtiem,

Latvenergo AS (hereinafter referred to as the
"Employer"), represented by its [...]

and

**General partnership (PS) "ERR, NORDES, PRO
DEV"** (hereinafter referred to as the "Contractor"),
represented by **PS "ERR, NORDES, PRO DEV"**
partner's SIA "NORDES BŪVE" C[...], acting on
the basis of statutes,

turpmāk katrs atsevišķi "Puse", abi kopā "Puses",
saskaņā ar 2024.gada 29.augusta Līguma par
Plāviņu HES hidroagregāta AN3 rekonstrukciju
(AS "Latvenergo" līgumu reģistra Nr. 01R000/24-
54) (turpmāk – "Līgums") 16.1.punkta
noteikumiem, saistībā ar Uzņēmēja 2026.gada
2.februāra Neparedzēto Darbu Piedāvājumu Nr.16,
noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā
(turpmāk – "Vienošanās") par turpmāk minēto:

hereinafter individually referred to as the "Party",
and jointly referred to as the "Parties", in accordance
with clause 16.1 of the Contract for Upgrade of
Plavinas HPP Unit AN3 of 29 August 2024
(Latvenergo AS contract register No.01R000/24-54)
(hereinafter – the "Contract"), regarding the
Contractor's Unforseen Works Proposal No.16 of
2 February 2026, enter into this amendment
agreement (hereinafter – the "Amendment") on the
following:

1. Puses vienojas grozīt Līguma 5.2.punktu, izsakot
to šādā redakcijā:

"Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu
izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.2), uzsākot
Darbu izpildi sākot no Līguma abpusējas
parakstīšanas dienas un pabeidzot Darbus līdz
2026.gada 4.septembrim."

1. The Parties agree to amend Clause 5.2 of the
Agreement, expressing it in the following wording:

"5.2. The Contractor undertakes to carry out the
Works in compliance with the Time Schedule
(Annex No. 2) by commencing the performance of
the Works from the date of the Contract being signed
by both parties and completing the Works by 4
September 2026".

2. Puses vienojas aizstāt Līguma Pielikumu Nr.2
"Darbu izpildes laika grafiks" ar šīs Vienošanās
Pielikumu Nr.1 "Koriģēts Darbu izpildes laika
grafiks".

2. The Parties agree to replace Annex No.2 "Time
Schedule" of the Contract with Annex No.1
"Adjusted Time Schedule" of this Amendment.

2. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez
izmaiņām.

2. The other provisions of the Contract shall remain
unchanged.

3. Šī Vienošanās stājās spēkā tās abpusējas
parakstīšanas dienā un pēc tās abpusējas
parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.

3. The Amendment shall enter into force on the date
of being signed by both parties and shall become an
integral part of the Contract upon its reciprocal
signature.

4. Šī Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu. Uzņēmējs ar drošu
elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu
saturto Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc
Vienošanās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-
pasta adresi: [...]. Vienošanās parakstīšanas datums
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un
tā laika zīmoga datums.

4. This Amendment is signed with a secure electronic
signature and contains a time stamp. The Contractor
shall send the Amendment signed with a secure
electronic signature and containing a time stamp
within one working day of signing the Amendment
to the Employer's e-mail:[...]. The date of signing
the Amendment is the date of the last added secure
electronic signature and its time stamp.

Pasūtītājs

AS "Latvenergo"

Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12,
Rīga, LV-1230

PVN reģ. Nr.: LV40003032949

Vienotais reģ. Nr.: 40003032949

Banka: [...]

Bankas kods: [...]

Norēķinu konts: [...]

[...]

[...]

Employer

Latvenergo AS

Legal address: Pulkveža Brieža Str. 12,
Riga, LV-1230

VAT reg. No.: LV40003032949

Unified reg. No: 40003032949

Bank: [...]

Bank code: [...]

Account No.: [...]

[...]

[...]

Uzņēmējs

PS "ERR, NORDES, PRO DEV"

Juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga,
LV-1013

PVN reģ. Nr.: LV40203577791

Vienotais reģ. Nr.: 40203577791

Banka: [...]

Bankas kods: [...]

Norēķinu konts: [...]

[...]

Contractor

PS "ERR, NORDES, PRO DEV"

Legal address: 50 Skanstes Str., Riga,
LV-1013

VAT reg. No.: LV40203577791

Unified reg. No.: 40203577791

Banka: [...]

Bankas code: [...]

Account No.: [...]

[...]

**Pļavinu HES hidroagregāta AN3 un Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5
un Nr.6 rekonstrukcija**

(ID Nr. AS "Latvenergo" 2023/15)

Grozījumu (Vienošanās Nr. 01R000/24-54.6, veikti 02.03.2026.) nepieciešamības pamatojums:

2024.gada 29.augustā AS "Latvenergo" (Pasūtītājs) noslēdza līgumu Nr.01R000/24-54 ar Uzņēmēju PS "ERR, NORDES, PRO DEV" par Pļaviņu HES hidroagregāta AN3 rekonstrukciju (turpmāk – Līgums), par kopējo summu līdz 18 252 167,50 EUR (bez PVN) un Līguma izpildes termiņu līdz 2026.gada 13.augustam.

Līguma izpildes gaitā tika konstatēts, ka piegādāto turbīnas gultņa vannu nevar uzstādīt uz atjaunotā turbīnas vāka, jo PHA03 turbīnas vāka ģeometriskie izmēri atšķiras no PHA01 turbīnas vāka. Lai novērstu montāžas laikā konstatēto neatbilstību, Uzņēmējs, atbilstoši Līguma nosacījumiem, t.i., Līguma 4.6.punktam, iesniedza neparedzēto darbu piedāvājumu, kurā ir norādīts, ka šie neparedzētie papildus darbi rada tiešu ietekmi uz Līguma izpildes termiņu 22 kalendārās dienas, kā rezultātā ir nepieciešams pagarināt Līguma darbu izpildes termiņu no 2026.gada 13.augusta līdz 2026. gada 4.septembrim, un neparedzēto darbu izmaksas sastāda 4 991,74 EUR.

Neparedzēto darbu izmaksas ir iespējams apmaksāt no Pasūtītāja finanšu rezerves Līguma cenu tabulas pozīcijas 8. "Izmaksas par neparedzētajiem darbiem".

Uzņēmēja iesniegto neparedzēto darbu piedāvājuma UWP 16 izmaksas un ietekmi uz Līgumā noteikto laika grafiku izvērtēja Pasūtītāja piesaistītais inženierkonsultants un atzina tās par pamatotām.

Ievērojot iepriekš minētos neparedzamos apstākļus un konstatētos papildus darbus, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 3.punktu, kas paredz veikt grozījumus iepirkumu līgumā, ja "iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevarēja paredzēt", nepieciešams atbilstoši Līguma 16. punktam veikt izmaiņas Līgumā un noslēgt papildus vienošanos, pagarinot Līguma izpildes termiņu par 22.dienām, t.i., līdz 2026.gada 4.septembrim. Līguma kopējās izmaksas nemainās.