

**Rīgas HES hidroagregātu LB remonta aizvaru divu komplektu remonts
(ID Nr. AS "Latvenergo" 2025/27)**

Vienošanās par grozījumiem Nr. 01R000/26-12.2

2026.gada 20.marta Līgumā par Rīgas HES hidroagregātu LB remonta aizvaru divu komplektu remontu

Rīgā

Vienošanās datumu skatīt elektronisko parakstu zonā

(11.09.2026)

Akciju sabiedrība "Latvenergo" (turpmāk – Pasūtītājs)	un	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Starts-Rīga Plus" (turpmāk – Uzņēmējs)
Reģistrācijas numurs: 40003032949		Reģistrācijas numurs: 40103502362
PVN maksātāja numurs: LV40003032949		PVN maksātāja numurs: LV40103502362
Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230		Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 145 k-1 – 17, Rīga, LV-1013
Kredītiestāde: [...]		Kredītiestāde: [...]
SWIFT kods: [...]		SWIFT kods: [...]
Konta numurs: [...]		Konta numurs: [...]
kuru pārstāv [...]		kuru pārstāv [...]

turpmāk katrs atsevišķi "Puse", abi kopā "Puses", saskaņā ar 2026.gada 20.marta Līguma par Rīgas HES hidroagregātu LB remonta aizvaru divu komplektu remontu (AS "Latvenergo" līgumu reģistra Nr.01R000/26-12) (turpmāk – Līgums) Vispārīgo noteikumu 12.1.punktu, noslēdz šo vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1. Puses vienojas grozīt Līguma Speciālo noteikumu 4.1.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
"4.1.1. aizvara komplektam Nr.1 uzsākot Darbu izpildi 2026.gada 5.maijā un pabeidzot Darbus līdz 2026.gada 30.oktobrim;"
2. Puses vienojas aizstāt Līguma Pielikumu Nr.2 "Darbu izpildes laika grafiks" ar šīs Vienošanās Pielikumu Nr.1 "Koriģēts Darbu izpildes laika grafiks".
3. Pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
4. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5. Vienošanās ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta AS "Latvenergo" eParakstīšanas platformā, pēc Vienošanās parakstīšanas Pasūtītājs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, ja Vienošanās parakstīšanai AS "Latvenergo" eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Uzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Vienošanos vienas darba dienas laikā pēc tās parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: [...].

PASŪTĪTĀJS

Akciju sabiedrība "Latvenergo"

UZŅĒMĒJS

SIA "Starts-Rīga Plus"

[...]

[...]

[...]

Ar [...] tiek apzīmēta informācija, kas nav izpaužama trešajām pusēm

Pamatojums grozījumiem:

Līguma grozījumu pamatā ir konstatēti defekti un nepieciešamība veikt papildus darbus, kas sākotnēji nebija paredzēti, un nebija prognozējami līguma izpildē, iekams netika veikta aizvaru sekciju metālkonstrukciju attīrīšana, pēc kuras tika veikta defektācija, kuras rezultātā tika konstatēti papildu metināto savienojumu un konstrukciju elementu defekti, kuru pilns faktiskais apjoms kļuva nosakāms pēc metālkonstrukciju attīrīšanas un defektācijas. Konstatēto defektu novēršanai bija nepieciešams veikt papildu metināšanas un remonta darbus. Pēc visu sekciju defektācijas un remonta faktiskais metināšanas darbu apjoms par aptuveni 38 % pārsniedza Līgumā paredzēto apjomu. Papildus bija nepieciešams veikt arī atsevišķu sekciju metālkonstrukciju elementu u atgāžamo atbalstu remontu. Augstākminētie bojājumi nebija konstatējami pirms konstrukciju izjaukšanas un defektācijas veikšanas, to novēršana nebija ietverta sākotnējā līguma darba apjomā. Remonta darbu apjoma palielināšanās radīja nepieciešamību atkārtoti veikt tehnoloģiski saistītas operācijas — remontēto metināto savienojumu atkārtotu kontroli, kā arī pēc remonta un metināšanas darbu pabeigšanas metālkonstrukciju virsmu atkārtotu abrazīvstrūklas tīrīšanu līdz virsmas sagatavošanas pakāpei.

Lai varētu izpildīt šos darbus un nodrošinātu Rīgas HES hidroagregātu LB remonta aizvaru 1 komplekta remontu, nepieciešams papildus 21.8 darba dienas, skatīt pielikumu Nr.1. Pārreķinot 21,8 darba dienas kalendārajā laikā pie piecu darba dienu nedēļas, aprēķinātais papildu darbu un ar tiem tehnoloģiski saistīto operāciju ilgums ir aptuveni 30,5 kalendāra dienas. Tādējādi aprēķinātais papildu laiks pēc būtības atbilst viena kalendārā mēneša periodam un pamato 1. komplekta darbu izpildes termiņa maiņu līdz 30.10.2026.

Tā faktiski konstatētais papildu remonta darbu apjoms un ar to saistītais remonta, kontroles un virsmas sagatavošanas darbu kopums būtiski palielināja faktiski izpildāmo darbu apjomu salīdzinājumā ar sākotnēji paredzēto, rezultātā tiek pagarināts līguma izpildes termiņš aizvara komplektam Nr.1 par 1 mēnesi, no 30.09.2026. uz 30.10.2026.

Atbilstoši SPSIL 66. panta 3. daļas 2.punktam, būtiski iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam sākotnējā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildei ir nepieciešami **papildu būvdarbi**, piegādes vai pakalpojumi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām vai arī piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana un atbilstoši SPSIL 66. panta 3. daļas 3. punktam, **būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.**